

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

FORMATO 10 |

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL, VERACUZ.

Ejercicio:

2015

Localidad:

CERRO AZUL

Fecha de

17 DE AGOSTO DEL 2015

elaboración:

Hoja

1

DE

1

Fuente de Financiamiento: FISM-DF

No. de obra: 2015300341019

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL"

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	180.00	0.00	47.50	132.50	\$ 94.50	\$ -	\$ -	\$ 94.50	\$ 17,010.00	\$ -	\$ 4,488.75	\$ 12,521.25
2.1	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 kg/cm2, 15 x 20 x 30 cms DE SECCION, INC. CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1200.00	0.00	140.13	1059.87	\$ 178.90	\$ -	\$ -	\$ 178.90	\$ 214,680.00	\$ -	\$ 25,069.26	\$ 189,610.74
3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO PARA GUARNICIONES, CON UN DESARROLLO DE 30 CMS., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1200.00	0.00	140.13	1059.87	\$ 33.59	\$ -	\$ -	\$ 33.59	\$ 40,308.00	\$ -	\$ 4,706.97	\$ 35,601.03
Subtotales hoja (1)											\$ 271,998.00	\$ -	\$ 34,264.97	\$ 237,733.03
Sumas totales											\$ 271,998.00	\$ -	\$ 34,264.97	\$ 237,733.03
													IVA	\$ 38,037.29
													Total	\$ 275,770.32

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 (UNO)	\$ 184,757.85	\$ 214,319.11
2 (DOS) FINAL	\$ 52,975.18	\$ 61,451.21
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 237,733.03	\$ 275,770.32

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 271,998.00	\$ 315,517.68
CONVENIO		
TOTAL	\$ 271,998.00	\$ 315,517.68

IMPORTE FINIQUITO	\$ 237,733.03	\$ 275,770.32
SALDO	\$ 34,264.97	\$ 39,747.36

ING. YUDIEL VARGAS
CONSTRUCTORA GRUPO III SA
DE CV
Ejecuto

ING. MANUEL ARTURO MARES
ORDONEZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

LIC. LUDYVINA RAMIREZ
AHUMADA
Presidenta Municipal
Vo. Bo.

ARO. MARIELA RODRIGUEZ
CARTILLO
Supervisor
Verificó

LIC. NORA E. BARAJAS LUGO
Tesorero Municipal
Enterada para Pago

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

FORMATO 10 |

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL, VERACUZ.

Ejercicio:

2015

Localidad:

CERRO AZUL

Fecha de elaboración:

17 DE AGOSTO DEL 2015

Hoja

1

DE

1

Fuente de Financiamiento: FISM-DF

No. de obra: 2015300341019

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL"

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	180.00	0.00	47.50	132.50	\$ 94.50	\$ -	\$ -	\$ 94.50	\$ 17,010.00	\$ -	\$ 4,488.75	\$ 12,521.25
2.1	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 kg/cm2, 15 x 20 x 30 cms DE SECCION, INC. CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1200.00	0.00	140.13	1059.87	\$ 178.90	\$ -	\$ -	\$ 178.90	\$ 214,680.00	\$ -	\$ 25,069.26	\$ 189,610.74
3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO PARA GUARNICIONES, CON UN DESARROLLO DE 30 CMS., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1200.00	0.00	140.13	1059.87	\$ 33.59	\$ -	\$ -	\$ 33.59	\$ 40,308.00	\$ -	\$ 4,706.97	\$ 35,601.03
Subtotales hoja (1)											\$ 271,998.00	\$ -	\$ 34,264.97	\$ 237,733.03
Sumas totales											\$ 271,998.00	\$ -	\$ 34,264.97	\$ 237,733.03

IVA \$ 38,037.29

Total \$ 275,770.32

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 (UNO)	\$ 184,757.85	\$ 214,319.11
2 (DOS) FINAL	\$ 52,975.18	\$ 61,451.21
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 237,733.03	\$ 275,770.32

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 271,998.00	\$ 315,517.68
CONVENIO		
TOTAL	\$ 271,998.00	\$ 315,517.68

IMPORTE FINIQUITO	\$ 237,733.03	\$ 275,770.32
SALDO	\$ 34,264.97	\$ 39,747.36

ING. YUDIEL AVILA VARGAS
CONSTRUCTORA GRUPO III SA
DE CV
Ejecutó

ING. MANUEL ARTURO MARES
ORDÓÑEZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

LIC. LUDYVINA RAMIREZ
AHUMADA
Presidenta Municipal
Vo. Bo.

ARQ. MARIELA RODRIGUEZ
CARRILLO
Supervisor
Verificó

LIC. NORA E. BARAJAS LUGO
Tesorero Municipal
Enterada para Pago