

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES														
Municipio:		CERRO AZUL								Ejercicio:		2015		
Fuente de Financiamiento:		BURSATILIZACION								Localidad:		PIEDRA LABRADA		
No. de obra:		BURSA -MCA-2015 -30034 -1042								Fecha de elaboración:		28 DE AGOSTO DE 2015		
Descripción de la obra: TRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO										Hoja		1 DE 1		
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.1	COMPACTACION CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	201.77	0.00	0.00	201.77	\$ 16.29	0.00	0.00	\$ 16.29	\$ 3,266.83	0.00	0.00	\$ 3,266.83
2.1	CIMBRA COMUN EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPOSICIONES DE SECCION MAYOR A 0.020 M2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	11.03	0.00	0.00	11.03	\$ 98.58	0.00	0.00	\$ 98.58	\$ 1,087.34	0.00	0.00	\$ 1,087.34
3.1	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., REFORZADO CON MALLA 8-8/10-10, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: VACIADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	201.77	0.00	0.00	201.77	\$ 300.47	0.00	0.00	\$ 300.47	\$ 60,625.83	0.00	0.00	\$ 60,625.83
Subtotales hoja (1)											\$ 65,000.00			\$ 65,000.00
Subtotales hoja (1)											\$ 65,000.00	-	-	\$ 65,000.00
Sumas totales											\$ 65,000.00	-	-	\$ 65,000.00

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1 FINIQUITO	\$ 65,000.00	\$ 75,400.00
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 65,000.00	\$ 75,400.00
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
CONTRATO	\$ 65,000.00	\$ 75,400.00
CONVENIO		
TOTAL		
IMPORTE FINIQUITO	\$ 65,000.00	\$ 75,400.00
SALDO		

LEC. JAHIR DE JESUS MORENO LECONA
Ejecuto

ARQ. MARIELA RODRIGUEZ CARRILLO
Supervisor
verificado

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
Ing. de Obras Públicas
Autorizado para pago

LEC. LUDYVINA RAMIREZ AHUNADA
Residente Municipal
Vs. So.

LEC. NORA EDDA BARRAJAS LUGO
Tesorero Municipal
Entero para pago