

CONSTRUVADA

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

FORMATO 10

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.

CARRETERA ACCESO AL SEPTIMO BATALLON No. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.

TELEFAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvada@hotmail.com RFC: CON-110721-499

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

CERRO AZUL VER.

F.I.S.M. 2015

2015030341051

Ejercicio:

Localidad:

CERRO AZUL VER.

1 DE OCT. DE 2015

Fecha de elaboración:

Hoja

3

DE

6

"CONSTRUCCION DE AJUA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA."

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presu.	Vol. aditivo	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremento	P.U. decremento	P.U. finiquito	Importe presu.	Importe aditivo	Importe deductivos	Importe finiquito
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APLE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M.(11)	M2	30.00	7.20	0.00	37.20	\$ 16.03	0.00	0.00	\$ 16.03	\$ 430.90	\$ 115.42	\$ -	\$ 596.32
2.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	30.00	7.20	0.00	37.20	\$ 5.89	0.00	0.00	\$ 5.89	\$ 176.70	\$ 42.41	\$ -	\$ 219.11
3.1	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE APINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.86	0.00	0.00	16.86	\$ 93.75	0.00	0.00	\$ 93.75	\$ 1,580.17	\$ -	\$ -	\$ 1,580.17
4.1	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA CORRIDA ZC-01 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 60X60 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X 1/3" DE ESPESOR CONCRETO FC-100 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	21.06	0.28	0.00	21.34	\$ 762.42	0.00	0.00	\$ 762.42	\$ 16,056.57	\$ 213.46	\$ -	\$ 16,270.04
5.1	CONTRA TRASE CT-01 EN ESTRUCTURA DE SECCION 25X40 CM., CONCRETO FC-200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" CIMBRA COMUN, HABILITADO CON 140 KG. DE ACERO DE 6/8" Y 1/2" POR M3. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	22.00	4.66	0.00	26.66	\$ 833.18	0.00	0.00	\$ 833.18	\$ 18,329.96	\$ 4,049.26	\$ -	\$ 22,379.21
6.1	CONSTRUCCION DE ENRASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECICLO DE 6X13X26 CMS DE 13 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEVENTO ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CMS CON ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	5.57	0.00	0.18	5.21	\$ 220.35	0.00	0.00	\$ 220.35	\$ 1,163.26	\$ -	\$ -	\$ 1,148.02
Subtotales Hoja (1)											\$ 37,817.57	\$ 4,420.66	\$ -	\$ 35.28
											\$ 42,202.87			

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

FINIQUITO DE OBRA

Construvida

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.
CARRETERA ACCESO ALSEPTIMO BATALLON No. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.
TEL/FAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvida@hotmail.com RFC: CON-110721-4F9

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL VER.
Ejercicio: F.I.S.M. 2015
e de Financiamiento: 2015300341051
No. de obra: 2015300341051

Localidad: CERRO AZUL VER.
1 DE OCT. DE 2015

"CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA."

Fecha de elaboración:

Hoja 2 DE 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. finiquito	P.U. increment.	P.U. decrement.	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
7.1	CADERNA DE DESPLANTE CD-01 DE SECCION 15X30 CM. CONCRETO FC=150 KGCM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARRILLAS DE 3/8" ESTIBADOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	6.00	16.00	0.00	22.00	\$ 275.28	\$ 275.28	0.00	0.00	\$ 1,651.68	\$ 4,404.48	\$ -	\$ 6,056.16
8.1	PRIME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC=150 KGCM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	30.00	0.00	1.52	28.48	\$ 180.93	\$ 180.93	0.00	0.00	\$ 5,127.80	\$ -	\$ 290.21	\$ 5,437.99
9.1	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	7.50	2.26	0.00	10.06	\$ 75.10	\$ 75.10	0.00	0.00	\$ 685.78	\$ 169.73	\$ -	\$ 755.51
10.1	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	4.80	0.00	1.39	3.41	\$ 276.80	\$ 276.80	0.00	0.00	\$ 1,223.54	\$ -	\$ 384.75	\$ 643.69
11.1	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM. DE 13 CM. DE ESPESOR, ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	41.00	2.05	0.00	43.05	\$ 339.01	\$ 339.01	0.00	0.00	\$ 13,899.41	\$ 708.53	\$ -	\$ 14,607.94
12.1	CASILLERO K1 DE SECCION 15X15 CM. CONCRETO FC=200 KGCM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARRILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	40.80	0.00	24.42	16.38	\$ 307.22	\$ 307.22	0.00	0.00	\$ 12,534.59	\$ -	\$ 7,502.31	\$ 5,032.28
Subtotales hoja (2)											\$ 35,727.69	\$ 5,282.74	\$ 6,177.28	\$ 32,833.44

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

CONSTRUVADA

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.
CARRETERA ACCESO AL SEPTIMO BATALLON NO. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.
TEL/FAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvada@hotmail.com RFC: CON-110721-4P9

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL VER.
Ejercicio: 2015
F.I.S.M. 2015
No. de obra: 2015300341051

Localidad: CERRO AZUL VER.
I DE OCT. DE 2015

"CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA."

Fecha de elaboración:

Hoja

3

DE

6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. actives	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe actives	Importe deductivas	Importe finiquito
13.1	CADENA DE CERRAMIENTO CC-01 DE SECCION 15X20 CM. CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA CONJUNTO 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	26.14	0.72	0.00	26.86 \$	250.55	0.00	0.00	250.55 \$	6,549.38 \$	180.40 \$	-	6,729.77 \$
14.1	CUAR TUANA EN ESTRUCTURA, TERNALTE 10 CM. CIMBRA CONJUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3. CONCRETO FC = 250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: MATERIAL.	M2	44.30	1.40	0.00	45.70 \$	721.00	0.00	0.00	721.00 \$	31,940.30 \$	1,009.40 \$	-	32,949.70 \$
15.1	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS FINES DE CIMENTACION, PLANTA BAJA, INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACABADO A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	30.00	0.00	1.52	29.48 \$	39.34	0.00	0.00	39.34 \$	1,190.20 \$	-	59.80 \$	1,120.40 \$
16.1	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1/4 ESPESOR. PROVEEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	82.00	15.14	0.00	87.14 \$	156.33	0.00	0.00	156.33 \$	12,619.06 \$	2,366.84 \$	-	15,155.90 \$
17.1	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1/4 ESPESOR. PROVEEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	40.00	1.73	0.00	41.73 \$	176.11	0.00	0.00	176.11 \$	7,044.40 \$	304.87 \$	-	7,349.07 \$
18.1	EMBOSQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1/4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	38.00	2.33	0.00	38.33 \$	80.89	0.00	0.00	80.89 \$	2,934.84 \$	188.01 \$	-	3,092.65 \$
19.1	BAQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO. CIMBRA EN FRONTERAS, VOLTEADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	67.33	0.00	48.77	7.56 \$	225.87	0.00	0.00	225.87 \$	12,948.13 \$	-	11,241.55 \$	1,707.58 \$
Subtotales hoja (3)											\$ 76,387.30	\$ 4,049.31	\$ 11,301.35	\$ 68,158.27

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

CONSTRUVADA

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.
CARRETERA ACCESO AL SEPTIMO BATALLON No. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.
TELFAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvada@hotmail.com RFC: CON-110721-489

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL VER.
E.J.S.M. 2015
No. de obra: 201530034105.1

Ejercicio: 2015
Localidad: CERRO AZUL VER.

Fecha de elaboración: 1 DE OCT. DE 2015

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLINI, DE LA COLONIA AGUILERA."

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incrementa.	P.U. decrementa.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivas	Importe finiquito
20.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADR DE 33X33 CM DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZUL E.C. JUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO AGUA INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	30.00	0.00	1.38	29.62	\$ 329.40	0.00	0.00	\$ 329.40	\$ 9,762.00	\$ -	\$ 449.06	\$ 9,312.95
21.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROL Y GRANULAR SIS DE 3.5 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, RESANES DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	42.07	3.63	0.00	46.70	\$ 280.92	0.00	0.00	\$ 280.92	\$ 11,801.48	\$ 1,018.29	\$ -	\$ 12,819.76
22.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 300 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA	M2	41.00	108.67	0.00	149.67	\$ 60.21	0.00	0.00	\$ 60.21	\$ 2,468.61	\$ 6,537.00	\$ -	\$ 9,005.61
23.1	VENTANERA EN FACHADA, CRISTAL CLARO 6 MM. PLANO CON ALUMINIO ESTRUCTURAL DE COLOR BLANCO DE 3", INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	13.22	0.10	0.00	13.32	\$ 1,388.48	0.00	0.00	\$ 1,388.48	\$ 18,356.44	\$ 136.85	\$ -	\$ 18,493.29
25.1	PUERTAS DE PREFABRICADA ZINTRO DE 1.00 X 2.50 M COLOR BLANCO INCLUYE MARCO CHAPA, VISAGRAS Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,477.57	0.00	0.00	\$ 2,477.57	\$ 2,477.57	\$ -	\$ -	\$ 2,477.57
26.1	TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO	ML	26.00	18.60	0.00	44.60	\$ 13.52	0.00	0.00	\$ 13.52	\$ 351.62	\$ 251.47	\$ -	\$ 602.99
27.1	CONTACTO DUPLES POLARIZADO DE 27 VOLTS MARCA BTGIND COLOCADO EN MUROS INCLUYE CONEXION DE CABLES Y COLOCACION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 71.03	0.00	0.00	\$ 71.03	\$ 71.03	\$ -	\$ -	\$ 71.03
28.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE O SIMILAR CQ-4 SIN INTERRUPTOR.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 408.12	0.00	0.00	\$ 408.12	\$ 408.12	\$ -	\$ -	\$ 408.12
29.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP, TIPO 00 INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 159.37	0.00	0.00	\$ 159.37	\$ 159.37	\$ -	\$ -	\$ 159.37
Subtotales hoja (4)											\$ 45,853.14	\$ 7,945.61	\$ -	\$ 53,798.69

Construvada**FINIQUITO DE OBRA**

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.

CARRETERA ACCESO ALSEPTIMO BATALLON No. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.

TELFAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvada@hotmail.com RFC: CON-110721-4P9

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL VER.
e de Financiamiento: F.I.S.M. 2015
No. de obra: 2015300341051
Descripción de la obra: *CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA.*

Ejercicio: 2015
Localidad: CERRO AZUL VER.
Fecha de elaboración: 1 DE OCT. DE 2015
Hoja 5 **DE** 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
30.1	CABLE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW/LS 90 C (75C) 600 V INCLUYE INTRODUCCION A TUBERIA CON GUIA PREINSTALADA CORTES Y CONEXIONES	ML	100.00	0.00	37.90	62.10	\$ 12.09	0.00	0.00	\$ 12.09	\$ 1,209.00	\$ -	\$ 458.21	\$ 750.79
31.1	CABLE CALIBRE 8 AWG AISLADO CON THW/LS 90 C (75C) 600 V INCLUYE INTRODUCCION A TUBERIA CON GUIA PREINSTALADA CORTES Y CONEXIONES	ML	100.00	0.00	52.20	47.80	\$ 22.43	0.00	0.00	\$ 22.43	\$ 2,243.00	\$ -	\$ 1,170.85	\$ 1,072.15
32.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN GABINETES DE SOBREPONER (30 X 30 CMS) CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE 28 WATTS Y DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 721.71	0.00	0.00	\$ 721.71	\$ 2,886.84	\$ -	\$ -	\$ 2,886.84
33.1	MOBILIARIO PARA AULA. PINTARRON 4' X 6'	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,499.93	0.00	0.00	\$ 1,499.93	\$ 1,499.93	\$ -	\$ -	\$ 1,499.93
34.1	PROTECCIONES PARA VENTANERIA EN FACHADA. CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2 Y SOLERA DE 1" X 1/4", INCLUYE UNA MANO DE PRIMARIO COLOR GIRS Y DOS MANOS DE PINTURA COMEX ESMALTE DE COLOR BCO Y COLOCACION	M2	13.22	1.45	0.00	14.67	\$ 1,114.63	0.00	0.00	\$ 1,114.63	\$ 14,735.41	\$ 1,616.21	\$ -	\$ 16,351.62
35.1	ELABORACION DE BARANDAL DE ACCESO PRINCIPAL A AULA EN ANDADOR A BASE DE TUBO NEGRO DE 2" CED-40. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO DE SOLDAR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	6.50	0.00	2.40	4.10	\$ 785.48	0.00	0.00	\$ 785.48	\$ 5,105.62	\$ -	\$ 1,885.15	\$ 3,220.47
36.1	LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE MATERIALES SOBRANTES ACARREOS HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	30.00	18.47	0.00	48.47	\$ 8.81	0.00	0.00	\$ 8.81	\$ 264.30	\$ 162.72	\$ -	\$ 427.02
Subtotales hoja (5)											\$ 27,944.10	\$ 1,778.93	\$ 3,514.21	\$ 26,206.82

Construvada**FINIQUITO DE OBRA**

CONSTRUVADA S.A. DE C.V.
 CARRETERA ACCESO ALSEPTIMO BATALLON No. 1 FRAC. SAN RAFAEL COATZINTLA VER.
 TELFAX 01 (782) 82 5 06 06 email: construvada@hotmail.com RFC: CON-110721-4P9

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL VER.
e de Financiamiento: F.I.S.M. 2015
No. de obra: 2015300341051
Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA."

Ejercicio: 2015
Localidad: CERRO AZUL VER.
Fecha de elaboración: 1 DE OCT. DE 2015
Hoja: 6 **DE:** 6

Clave		Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
				Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 (PARCIAL)	\$ 104,373.52	\$ 121,073.28
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 104,373.52	\$ 121,073.28

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 222,730.12	\$ 258,366.94
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 222,730.12	\$ 258,366.94

IMPORTE FINIQUITO	\$ 118,356.60	\$ 137,293.66
SALDO	\$ -	\$ -

ING. DANIEL CARRILLO PINEDA
 CONSTRUVADA S.A. DE C.V.
 Contratista
 Ejecutor

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
 D.F. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ARO. MARIELA RODRIGUEZ CARRILLO
 Supervisor
 Verificó

LIC. NORE E. BARAJAS LUGO
 Tesorero Municipal
 Enterado para Pago

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.