

DATOS GENERALES


Municipio: Cerro Azul, Ver.
Fondo: Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
No. de obra: 201430341014
Ejercicio: 2014
Localidad: Cerro Azul
Fecha de elaboración: 30/09/2014
Hoja: 1 DE 1

Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: CERRO AZUL VIEJO, MORELOS, 17 DE MAYO, EJIDO MIRADOR, Y EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA LABRADA"


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
TRZ	Trazo y nivelacion de Terreno para desplante de Estructura estableciendo niveles y referencias.	m2	5125.00	251.41	0.00	5376.41	\$ 6.51	0.00	0.00	\$ 6.51	\$ 33,363.75	\$ 1,636.68	\$ -	\$ 35,000.43	
PISO	Piso de Concreto premezclado P _c =150 kg/cm ² , agregado maximo 1/2 de 8 cm de espesor.	m2	5125.00	251.41	0.00	5376.41	\$ 232.54	0.00	0.00	\$ 232.54	\$ 1,191,767.50	\$ 58,462.88	\$ -	\$ 1,250,230.38	
LIMP	Lienza General de Obra.	m2	5125.00	251.41	0.00	5376.41	\$ 9.42	0.00	0.00	\$ 9.42	\$ 48,277.50	\$ 2,368.28	\$ -	\$ 50,645.78	
Importe Contratado C/IVA \$ 1,477,154.15 Importe de Convenio \$ 72,528.26 Monto a ejercer \$ 1,549,682.41 Yo en Roberto Faisal Guzman Renuncio a \$ 65.55 (Sesenta y Cinco Pesos 55/100 M.N.)															
											Sumas totales	\$ 1,273,408.75	\$ 62,467.84	\$ -	\$ 1,335,876.59
														IVA	\$ 213,740.25
														Total	\$ 1,549,616.85



C. Roberto Faisal Guzman
 Contratista
 Ejecutor


Arg. Gustavo Castillo Garcia
 Supervisor
 Verificó


Ing. Manuel Arturo Mares Ordóñez
 Dir. de Obras Públicas
 Vo. Bo.




C.P. Adrián Ramos Salinas
 Tesorero Municipal
 Pagó


Lic. Euzebina Ramirez Ahumada
 Presidente Municipal
 Autorizó

**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
FINIQUITO DE OBRA**

DATOS GENERALES

Municipio: Cerro Azul, Veracruz
Fondo: Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
No. de obra: 201430341013
Ejercicio: 2014
Localidad: Cerro Azul
Fecha de elaboración: 31/08/2014
Descripción de la obra: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, FAJA DE ORO, BUENOS AIRES, NUEVA DEPORTIVA, Y EN LA COMUNIDAD LA CAMPECHANA"

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1A	Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura.	m2	3225.00	2432.00	-	5657.00	\$ 6.53	0.00	0.00	\$ 6.53	\$ 21,059.25	\$ 15,880.96	\$ -	\$ 36,940.21
2a	Piso de concreto Premezclado F'c= 150 kg/cm2 agregado maximo 1 1/2" de 8 cm de espesor.	m2	3225.00	2432.00	-	5657.00	\$232.55	0.00	0.00	\$ 232.55	\$749,973.75	\$ 565,561.60	\$ -	\$ 1,315,535.35
3a	Limpeza general de la obra.	m2	3225.00	2432.00	-	5657.00	\$ 9.44	0.00	0.00	\$ 9.44	\$ 30,444.00	\$22,958.08	\$ -	\$ 53,402.08
													Subtotal	\$ 1,405,877.64
													IVA	\$ 224,940.42
													Total	\$ 1,630,818.06

Importe total de contrato: \$ 929,713.32 C/IVA
 Importe total de convenio : \$ 701,104.74
 Importe total de obra contratada: \$ 1,630,818.06
 Importe de obra ejecutada: \$ 1,630,818.06 C/IVA

Sumas totales \$801,477.00 \$ 604,400.64 \$ - \$ 1,405,877.64
 IVA \$ 224,940.42
Total \$ 1,630,818.06

GRUPO LEGONZA S.A DE C.V.
 Contralista Ejecutor

Sr. Gustavo Castillo Garcia
 Supervisor Verificó

Ing. Manuel Arturo Mares Ordoñez
 Dir. de Obras Públicas
 Vo. Bo.



C.P. Adrián Muñoz Salinas
 Tesorero Municipal Pagó

Sr. Myrina Ramirez Ahumada
 Presidente Municipal Autorizó