

DATOS GENERALES

Municipio: Cerro Azul **Ejercicio:** 2014
Fondo: Progra de Inversion del Fondo de infraestructura Social Municipal (FISM) **Localidad:** Juan Felipe
No. de obra: 201430341018 **Fecha de elaboración:** 31/07/2014
Descripción de la obra: Construcción de piso firme en la Localidad de "Juan Felipe" **Hoja** 1 **DE** 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
TZOM	Trazo y nivelacion para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	775	0	182.51	592.49	\$ 6.50	0.00	0.00	\$ 6.50	\$ 5,037.50	0.00	\$ 1,186.32	\$ 3,851.19
PIS-2	Piso de concreto premezclado de F'c= 150 kg/cm2, incluye: materiales, cimbra, descimbra, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	775	0	182.51	592.49	\$ 232.85	0.00	0.00	\$ 232.85	\$ 180,458.75	0.00	\$ 42,497.45	\$ 137,961.30
LIM	Limpeza de obra para entrega, incluye: materiales sobrantes acarreo horizontales dentro y fuera de la obra, equipo y herramienta	m2	775	0	182.51	592.49	\$ 9.50	0.00	0.00	\$ 9.50	\$ 7,362.50	0.00	\$ 1,733.85	\$ 5,628.66
Sumas totales											\$ 197,858.75	\$ -	\$ 45,417.61	\$ 147,441.14

IVA \$ 23,590.58
Total \$ 171,031.72


 Arq. Carlos Velarde Cardenas
 Contratista
 Ejecutor



 Ing. Hersy Perez Juarez
 Supervisor
 Verificador


 Ing. Manuel Arturo Mares Ordonez
 Dir. de Obras Públicas
 Vo. Bo.




 G.P. Adriano Flores Salinas
 Tesorero Municipal
 Pagó

Lic. Ludyvina Ramirez Ahumada
 Presidente Municipal
 Autorizó


 Ing. Janeth Contreras Huerta
 Supervisor Externo

BBVA Bancomer

- DEPOSITO CIE -
SALVO BUEN COBRO

Empresa : ORGANO DE FISCALIZACION SUPERI
Referencia : 0000000000000000000356
Concepto : FISM201430341018
Plaza : CERRO AZUL

Sucursal : 6517
Fecha / Hora : 10-11-2014 / 11:38:43
Movimiento : 000013235
Convenio CIE : 000451255
Guia CIE : 3640395

Cuenta Cheque Banco	Importe	Disp	Total Presentado	:\$*****737.21
7229 0000029 SANTANDER	***737.21	(01)	Cheques Rechazados	:\$*****0.00
Total Aceptados :\$	6517-C4	6517-C4	Total Operado MXP	:\$*****737.21
			Comision	:\$**0.00
			TVA	:\$**0.00
			Importe Total MXP	:\$*****737.21

BBVA Bancomer

Suc. Cerro Azul-Hidalgo
Caja 4

10 NOV 2014

>>UM>>08>>00>>M8X16X84X8
>>00000000103020305<<
>>11XX38XX43XS<<

RECIBIMOS PARA DEPOSITO O
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 39
L.G.T.O.C

517 C4

6517-02

210000283

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03338 MEXICO, D.F. R.F.C. BSA-830031-LI

SELLO DEL CAJERO ALREVERTIR

