

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

**RESUMEN ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO**

CONTRATISTA: GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V. R.F.C. GCA951205BX0  
 DOMICILIO: MIER Y PÉSAO No. 317 INT. 1A. COL. DEL VALLE, C.P. 05100 CIUDAD MEXICO, D.F. TEL 01 7058521436 IMSS: Y622160010  
 No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SEFIPLAN: 3362 ESPECIALIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS

PARA SER LLENADO POR EL MUNICIPIO

MUNICIPIO	
No. 036	NOMBRE: CERRO AZUL, VER. ZONA NORTE MODULO:
FONDO: PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM ) DEL EJERCICIO 2014	
EJERCICIO: 2014	

OBRA	
No. 2014-3034-1027	DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ."
LOCALIDAD:	CERRO AZUL

CONTRATO:	FISM-MCA-2014-3034-1027	FECHA:	29/SEP./2014	MONTO:	\$ 414,971.31	PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
PDD DE CONTRATO:	INICIO: 30/SEP./2014	TERMINACION:	28/NOV./2014	LICITACION PUBLICA ( )		
PRORROGA:	DEL	AL:		INVITACION RESTRINGIDA: CUANDO MENOS 3 ( X )		
ANTICIPO:	0.00	EL MISMO MONTO		ADJUDICACION DIRECTA: ( )		

PERIODO DE EJECUCION: ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO  
 DEL: 18/NOV/2014 AL: 28 NOVIEMBRE/ 2014

MONTEO DEL ANTICIPO NO INCLUIDO	0.00	IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL IVA	\$12,311.61
1% MILANAL MSP. Y CONTROL (0.005 SIN INCLUIR EL IVA)	\$ 53.30	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	\$53.30
1% MILANAL M.I.C. SOLO EN CASO DE EXISTIR CONVENIO (0.002 SIN IVA)	0.00		
OTROS	0.00		
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES:</b>	<b>\$53.30</b>	<b>SALDO A PAGAR CON IVA:</b>	<b>\$12,311.61</b>

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014	BIENO POR: \$12,311.61
RECIBI DEL: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER	LA CANTIDAD DE \$12,311.61
IMPORTE CON LETRA: (DOCE MIL TRECIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N)	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO	AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBI CONTRATISTA	H. AYUNTAMIENTO Vo. Bo.
 ARQ. CARLOS VELARDE CARDENAS GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO	 C.LIC. LUDVINA RAMIREZ AHMADA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Empresa:		GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.		Fecha de reporte:		29 DE NOVIEMBRE DE 2014							
Dirección:		MIER Y PESADO No. 317 DESP. 1-A COL. DEL VALLE DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 03100		PERIODO DE EJECUCION DEL		18 DE NOV AL 28 DE NOV 2014							
Tel-Fax:		01 (785) 85 21436		ESTIMACION N°		3							
Nombre de la Obra:		" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ."		DATOS DE LA OBRA		(TRES) FINQUITO							
No. Contrato		FISM-MCA-2014-3034-1027		Nombre de la Obra:		2014-3034-1027							
Importe del Contrato		\$ 414,971.31		% de Anticipo:		0%							
Locaidad donde se realiza la obra:		CERRO AZUL, VER.											
Colonia:	MIRADOR	ESTIMACION	No.	PERIODO		ESTIMACION CON I.V.A.	\$ IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.	\$ AMORTIZACION	\$ RETENCION 2 AL MILLAR* previa convenio CMIC	\$ RETENCION \$ AL MILLAR *	\$ OTROS	\$ TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ LIQUIDO A PAGAR CON I.V.A.
				DEL	AL								
	AVANCE FINANCIERO	55.77%	1	30-09-14	27-10-14	231,441.88	0.00	0.00	997.59	997.59	0.00	997.59	230,444.29
	AVANCE FISICO	55.77%	1	30-09-14	27-10-14	231,441.88	0.00	0.00	997.59	997.59	0.00	997.59	230,444.29
	AVANCE FINANCIERO	41.25%	1	28-10-14	18-11-14	171,164.53	0.00	0.00	737.78	737.78	0.00	737.78	170,426.75
	AVANCE FISICO	41.25%	1	28-10-14	18-11-14	171,164.53	0.00	0.00	737.78	737.78	0.00	737.78	170,426.75
	AVANCE FINANCIERO	2.89%	1	18-11-14	28-11-14	12,364.90	0.00	0.00	53.30	53.30	0.00	53.30	12,311.61
	AVANCE FISICO	2.89%	1	18-11-14	28-11-14	12,364.90	0.00	0.00	53.30	53.30	0.00	53.30	12,311.61
	AVANCE FINANCIERO												
	AVANCE FISICO												
	AVANCE FINANCIERO												
	AVANCE FISICO												
	AVANCE FINANCIERO												
	AVANCE FISICO												
100.00%		\$		TOTALES		414,971.31	0.00	0.00	1,788.67	1,788.67	0.00	1,788.67	413,182.65
SALDO POR EJERCER		\$		SALDO POR AMORTIZAR:		\$	0.00	0.00					

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Yo-Bo  
*[Signature]*

ENTERADA PARA PAGO

LIC. ADRIAN BUELOS SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL



CONTRATISTA

*[Signature]*

ARG. CARLOS VELARDE CORDERAS  
GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADOR UNICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

**RESUMEN POR PARTIDAS**

Nombre de la Empresa: <b>GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.</b>		Fecha de reporte: <b>29 DE NOVIEMBRE DE 2014</b>	
Dirección: <b>MIER Y PESADO No. 317 DESP. 1-A COL. DEL VALLE DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 03100 Tel-Fax: 785 2 14 36</b>		PERIODO DE EJECUCION DEL <b>19 DE NOV. 2014 AL 28 DE NOV. 2014</b>	
No. Contrato <b>FISM-MCA-2014-3034-1027</b>		ESTIMACION N° <b>3</b> (TRES) FINQUITO	
Importe del Contrato <b>\$ 414,971.31</b>		Nombre de la Obra: <b>2014-3034-1027</b>	
% de Anticipo: <b>0%</b>		" <b>CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.</b> "	
Colonia: <b>MIRADOR</b>		Localidad donde se realiza la obra: <b>CERRO AZUL, VER.</b>	

CLAVE	PARTIDA Y CONCEPTO	PRESUPUESTO			IMPORTE EN ESTIMACION				
		UNIDAD	P.U.	VOLUMEN	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A-01	PRELIMINARES								
13	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA	M2	140.00	56.18	0.00	56.18	56.18	0.00	\$ 7,845.20
30	BANQUETA DE CONCRETO DE FC 150 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR . INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	232.85	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	\$ 2,794.20
<b>SUBTOTAL</b>									\$ 10,659.40
<b>I.V.A.</b>									\$ 1,705.50
<b>IMPORTE TOTAL</b>									\$ 12,364.90

ELABORO  
  
ARG. CARLOS VELARDE CARDENAS  
GRUPO CERRO AZUL S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR  
  
ING. HERIBERTO JUAREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.  
  
ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ESTIMACION**


NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No	3 (TRES) FINIQUITO
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA, FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	FECHA	29 DE NOVIEMBRE DE 2014
LOCALIDAD: COL. MIRADOR, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	PERIODO DE ESTIMACION	DEL 19-nov-14 AL: 28-nov-14
CONTRATO FISM-MCA-2014-3034-1027		

CLAVE	CONCEPTO	%	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
A-01	PRELIMINARES					
17	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA	73.79%	M2	56.18	\$ 140.00	\$ 7,865.20
30	BANQUETA DE CONCRETO DE FC 150 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR , INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	163.83%	M2	12.00	\$ 232.85	\$ 2,794.20
<b>SUBTOTAL DE HOJA 1</b>						<b>\$ 10,659.40</b>
<b>I.V.A.</b>						<b>\$ 1,705.50</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>						<b>\$ 12,364.90</b>

ELABORO

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

  
ARQ. CARLOS VELARDE CARDENAS  
GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADOR UNICO

  
ING. HERSH PEREZ JUAREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

