



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2020
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 20,744,348.00

Hoja: 23/04/2020
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
SE 02	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLAVIERO, COL. LÁZARO CÁRDENAS, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			1,278,320.00	1,278,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	930.00		
2020 30 034 1001																															PERSONA	200.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV1032D, LOC. JUAN FELIPE, MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 8	JUAN FELIPE	0.00			0.00			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	de 2
2020 30 034 1003																																ALUMNO	90.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30EPR3397J, COL. AGUILERA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2020 30 034 1002																																ALUMNO	180.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2020 30 034 1005																															PERSONA	30.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. TELEBACHILLERATO CERRO AZUL CLAVE 30ETH0027C, COL. LA CURVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2020 30 034 1004																																ALUMNO	180.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOC. PIEDRA PARADA, MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034001 0	PIEDRA LABRADA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
2020 30 034 1006																															PERSONA	30.00		
U9 01	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES)	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	4.00		
2020 30 034 1007																															PERSONA	25,717.00		
SE 04	MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA COL. CAMPO PRIMERO DE MAYO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	400.00		
2020 30 034 1008																															PERSONA	500.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLES ALTOMONTE Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CURVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			874,640.00	874,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	636.00		
2020 30 034 1009																															PERSONA	300.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO INFANTIL DE LA CALLE RAFAEL NIETO Y PRIVADA RAFAEL NIETO, COL. LA CURVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2020 30 034 1011																															PERSONA	500.00		
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2035U, LOC. XILITLA, MPIO. CERRO AZUL, VER.	30034001 2	EJIDO XILITLA	0.00			0.00			580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2020 30 034 1010																															ALUMNO	120.00		

Carlos V. Reyes Juárez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




NEMESIO FUENTES CHAVEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Alma Nely Grimaldo González
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Dionisio Pérez Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/04/2020

AVISO IMPORTANTE:

* No aplica el porcentaje mínimo en AGEB's.


Dionisio Pérez Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: Wel49vG831TVkByGDkYKG8Dp0O2RdpJiKcufFn3mWTBo+7vRlJ53CW7YcUsVI9GOjPjOv6rrz/agYATfnWu5xm0tw+8fcnYNDsbF+h66FyXfOUNhjwlwa46rocPtaelHaRqRxfAF6VnTiy9DY5O/bDjr5ToaPZCK/HO1qSGJO=