



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CERRO AZUL  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 32 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
Nombre del Ayuntamiento: FARRÓN  
Presupuesto Autorizado: 24,377,586.00

Página 1 de 1

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Locafid	Localidad	Anexo		Estructura Financiera (Ingresos Aporados)										Estructura Financiera (Desembolsos Pagados)										Estructura Financiera (Habil.)						Banco			Observaciones			
						Fecha real de inicio	Fecha real de término	Modalidad de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Forma de Financiamiento	Intereses	Aportes	Gratificaciones	Gratificaciones Federales	Otros	Costo Total	Forma de Financiamiento	Aportes	Aportes Federales	Otros	Costo Total	Forma de Financiamiento	Aportes	Aportes Federales	Otros	Unidad de Medida	Aprobado	Acreditado											
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE JOSÉ MANUEL GARCÍA Y CAJAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3032409	CERRO AZUL	10/09	15/09/2022	17/09/2022	15/09/2022	22/09/2022	05/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	4,778,028.28	4,778,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,028.28	4,778,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,028.28	4,778,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,228.00	2,200.00	
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE JOSÉ MANUEL GARCÍA Y CAJAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	24/09/2022	27/09/2022	19/09/2022	03/10/2022	22/09/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE JOSÉ MANUEL GARCÍA Y CAJAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	30/09/2022	30/09/2022	15/09/2022	31/09/2022	26/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00	2,300.00	
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE JOSÉ MANUEL GARCÍA Y CAJAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	30/09/2022	22/10/2022	15/09/2022	31/09/2022	26/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,527.00		
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE JOSÉ MANUEL GARCÍA Y CAJAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS ENTRE CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	30/09/2022	22/10/2022	15/09/2022	31/09/2022	26/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,527.00		
92		i	CONSTRUCCIÓN DE TERCEROS EN EL AREA DE REPARACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAROLINA GALLO EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	07/09/2022	04/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	1.00	
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	1,310,456.38	1,310,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,456.38	1,310,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,456.38	1,310,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	225.00		
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	910,634.17	910,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,634.17	910,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	910,634.17	910,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	226.00		
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	627,835.98	627,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,835.98	627,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	627,835.98	627,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	1,732,368.87	1,732,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,368.87	1,732,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,368.87	1,732,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00		
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	429,325.67	429,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,325.67	429,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	429,325.67	429,325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	73.00		
92		i	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	130.00		
92		i	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE EMERSON ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE EMERSON, EN LA CALLE EMERSON Y CALLE JIMÉNEZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	3034409	CERRO AZUL	10/09	04/10/2022	24/10/2022	15/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,527.00		

Presidente del Comité de Desarrollo Comunal  
Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia  
Nombre y firma



María Antonia Cuevas de Aragón  
Contralora Municipal  
Nombre, firma y sello

TESORERIA  
2022-2025

