



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2026  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
Fuente de Financiamiento: FASIMUN  
Presupuesto Autorizado: 24,899,275.00

Hoja: 28/07/2026  
Fecha de Aprobación:

| Presupuesto Autorizado: 24,599,275.00 |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avances Físico-Financieros |               |                                  |        |               |            |             |                          | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Desagregada) |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                |          |        |  |  | Metas |  | Observaciones |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------|------------------------------------------|----------------|----------|--------|--|--|-------|--|---------------|
| Programa Subprograma Tipo             |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Físico                     |               | Financiero                       |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      | Unidad de Medida                         | Aprobadas      |          |        |  |  |       |  |               |
|                                       |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                          | Fechas reales |                                  | %      | Fechas reales |            | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal                       | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                       | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras |      |                                          |                |          |        |  |  |       |  |               |
| No. Obra / Acción                     | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción | Clave de Localidad | Localidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Inicio        | Término                          |        | Inicio        | Término    |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          |                |          |        |  |  |       |  |               |
| SE                                    | 03                                                    | a                  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EL CENTRO MEXICANO ENTRE LAS CALLES ALTO MONTE Y RAFAEL NIETO, COL. LA CURVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER. (PRIMERA ETAPA)                                                                                                           | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 100.00 | 08/06/2026    | 16/06/2026 | 100.00      | 12/06/2026               | 7/06/2026                                  | 1,831,790.12             | 1,831,790.12            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,831,790.12         | 1,831,790.12             | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,831,790.12         | 1,831,790.12             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | METRO CUADRADO | 896.80   |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | PERSONA        | 30.00    |        |  |  |       |  |               |
| SE                                    | 03                                                    | a                  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES HERIBERTO BERRONES Y CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y PRIVADA BERRONES, COL. VALLE VERDE, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                           | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 1,229,747.00             | 1,229,747.00            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | METRO CUADRADO | 896.81   |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | PERSONA        | 30.00    |        |  |  |       |  |               |
| SE                                    | 03                                                    | b                  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MANDERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y BOULEVARD ABUNDIO JUAREZ, COL. LAZARO CORDERO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                           | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 1,578,059.18             | 1,578,059.18            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 80.00    |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO CUADRADO | 818.26   |        |  |  |       |  |               |
| SE                                    | 03                                                    | b                  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES ALLENDE Y BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES ALTO MONTE Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CURVA                                  | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 100.00 | 08/06/2026    | 26/06/2026 | 100.00      | 13/06/2026               | 28/06/2026                                 | 1,794,069.82             | 1,794,069.82            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,794,069.82         | 1,794,069.82             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 0.00     |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO LINEAL   | 1,251.40 |        |  |  |       |  |               |
| SD                                    | 03                                                    | a                  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA, CALLE INSURGENTES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA, CALLE INSURGENTES ENTRE CALLES INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE | 30034000                   | 6             | COLONIA MORELOS (EL VEINTICINCO) | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 4,476,230.20             | 4,476,230.20            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 90.00    |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO CUADRADO | 662.40   |        |  |  |       |  |               |
| SE                                    | 03                                                    | b                  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES ESPERANZA Y MINA, COL. LAZARO CORDERO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                                                       | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 1,326,692.52             | 1,326,692.52            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 20.00    |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | OBRA           | 1.00     |        |  |  |       |  |               |
| UH                                    | 03                                                    | aa                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BIENES PÚBLICOS EN SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD TAMALINILLO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                                                                                                                   | 30034001                   | 1             | TAMALINILLO                      | 60.00  | 08/06/2026    |            | 76.14       | 12/06/2026               |                                            | 2,489,927.80             | 2,489,927.80            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 1,970,705.12         | 1,970,705.12             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 80.00    |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO LINEAL   | 119.00   |        |  |  |       |  |               |
| SD                                    | 02                                                    | b                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y ARROYO TAMALA DE LA COL. 17 DE MAYO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                                                                            | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 400,814.68               | 400,814.68              | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | PERSONA        | 30.00    |        |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO LINEAL   | 368.00   |        |  |  |       |  |               |
| SD                                    | 02                                                    | b                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRENDA DE AGUILA ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y RAMON ALVARO ENTRE LAS CALLES DEPORTIVA, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                                                                        | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 1,312,114.32             | 1,312,114.32            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | 0.00           | PERSONA  | 50.00  |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO LINEAL   | 286.60   |        |  |  |       |  |               |
| SD                                    | 02                                                    | b                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS CALLES SANTA OLIVIA Y CALLE DON SIN NOMBRE, CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES FRANCISCO COLLADO Y NIÑOS HÉROES, CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLES DON JUAN INES DE LA CRUZ Y NIÑOS HÉROES DE LA COL. FAJA DE ORO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.               | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 1,178,238.81             | 1,178,238.81            | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | 0.00           | PERSONA  | 100.00 |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          | METRO LINEAL   | 110.15   |        |  |  |       |  |               |
| SD                                    | 02                                                    | b                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDANA ENTRE CALLES DEPORTIVO Y EMILIANO ZAPATA, COL. SUR CERRO AZUL, VER., LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER.                                                                                                                                                                        | 30034000                   | 1             | CERRO AZUL                       | 0.00   |               |            | 0.00        |                          |                                            | 816,220.82               | 816,220.82              | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00 | 0.00                                     | 0.00           | PERSONA  | 56.00  |  |  |       |  |               |
| 2026                                  | 30                                                    | 034                | 0016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |                                  |        |               |            |             |                          |                                            |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                                               |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |      |                                          |                |          |        |  |  |       |  |               |



PRESIDENCIA  
2026-2029

Fernando Hernández Salazar  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

KAROL GUTIERREZ PEREZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Carlos Alberto Fernández Fabollón  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2026-2029

Donato Pérez Reyes  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
2026-2029

SELLO DIGITAL: Ur22arxpo05LEZOUcav/jpBnThatsHYMVKzES2GNKOLK6wNZ0z1YUAd+6OrsGZ5VWwBVChjYr8tCYtalGoPKN72+vl1kmBtGgKOWG5eSIONAdS/ATn1X5yxeC5M1vniht15ifcKp0n+ff9L4fVGe0PCCz75+Yy/Kpia6itnM=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2026  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL  
Fuente de Financiamiento: FAFIMUN  
Presupuesto Autorizado: 24,899,275.00

Hoja: 28/972828  
Fecha de Aprobación:

| Programa<br>Subprograma<br>Tipo |         |        |         | Avances Físico-Financieros |                                                       |                    |           |   |               |  |   |               |  | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Desembolsada) |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                  |           |  |  |  |  |  |  |  | Metas |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---|---------------|--|---|---------------|--|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                                 |         |        |         | Físico                     |                                                       | Financiero         |           |   |               |  |   |               |  |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                                |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                 |         |        |         | No. Obra / Acción          | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales |  | % | Fechas reales |  | Costo Total                                | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                       | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros                                    | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  |  |  |  |  |  |       |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Inicio                          | Término | Inicio | Término |                            |                                                       |                    |           |   |               |  |   |               |  |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                                |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| SE                              | 03      | a      |         |                            |                                                       |                    |           |   |               |  |   |               |  |                                            |                          |                      |                          |                         |                         |       |             |                          |                      |                                                |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |                                          |                  |           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

24,899,275.00 24,899,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,696,564.86 5,696,564.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,696,564.86 5,696,564.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PRESIDENCIA  
2026-2029

Fernando Hernández Spínoso  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

KAROLA GUTIÉRREZ VIVANCO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Carlos Alberto Fernández Rebolledo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



TESORERIA  
2026-2029

Dionisio Pérez Reyes  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
2026-2029