



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL
 Fuente de Financiamiento: FASIMUN
 Presupuesto Autorizado: 24,377,586.00

Hojas: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa	Subprograma	Tipo	No. OTRA	Nombre del Proyecto / Descripción de la OTRA	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas											
							%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%
SE	02	b	2023 30 034 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD ABUNDIO JUÁREZ (LADO DERECHO) ENTRE CALLES EXPROPIACIÓN Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENDAS AIRES, EN LA COLONIA DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	100.00	15/06/2023 12/09/2023	43.31	22/06/2023	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,196.23	2,056,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,200.00			
SE	02	b	2023 30 034 0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLES DE MARZO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA AGUILERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	100.00	24/04/2023 22/06/2023	100.00	09/05/2023 22/06/2023	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	de 2
SE	02	b	2023 30 034 0003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES PARELNETO Y COMCA, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,909.00		
SE	02	b	2023 30 034 0004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE NICOLÁS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA VALLE VERDE, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		2,056,551.60	2,056,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,080.00			
SJ	02	q	2023 30 034 0005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COMOTI, ENTRE CALLES FERRELL, CALLE JESÚS CRISTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	70.00	07/08/2023	30.00	09/09/2023	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SD	01	b	2023 30 034 0006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES MIRÓN Y EXPROPIACIÓN Y CALLE ESCUELA ENTRE CALLES FERRELL Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA CAMPO COMERCIAL, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	451.00		
SD	01	b	2023 30 034 0007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES INSURGENTE, CALLE TEMUCOS DE FEBRERO Y CONSTITUCIÓN, COLONIA VALLE VERDE, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	702.50		
SD	01	b	2023 30 034 0008	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA NUEVA ENTRE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA ERDO MIRADOR, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	393.00		
SD	01	b	2023 30 034 0009	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE EXPROPIACIÓN Y FRENTERA, COLONIA DEPORTIVA, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		1,231,000.00	1,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	580.00		
SD	01	b	2023 30 034 0010	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EXPROPIACIÓN Y MINA, COLONIA LAZARO CÁRDENAS, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	171.00		
SD	01	b	2023 30 034 0011	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEPARADORES ENTRE TEMUCOS DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAZARO CÁRDENAS, LOC. Y MPD, CERRO AZUL, VER.	30034000 1	CERRO AZUL	0.00		0.00		1,509,034.40	1,520,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	697.30		



PRESIDENCIA
 2022-2025

Francisco Javier Martínez del Ángel
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

José Ricardo Valdés Ortega
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María Antonia Guerrero del Ángel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2022-2025

CONTRALORIA
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 034 CERRO AZUL
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 24,377,586.00

Hoja: 25/10/2023
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero		Costo Total		Fuentes de Financiamiento		Aportación			Costo Total		Fuentes de Financiamiento		Aportación			Costo Total		Fuentes de Financiamiento		Aportación			Unidad de Medida	Aprobadas			
No. Obra				%	Fechas reales	%	Fechas reales																										
SE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA NEVERIA DEL PARQUE PRIMERO DE MAYO Y LA CALLE HIDRÓNICO, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LDC Y NIMPO, CERRO AZUL, VER.	30034000	CERRO AZUL	0.00		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25,717.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL MUNICIPIO:

24,377,586.00 24,377,586.00

Francisco Javier Martínez Rodríguez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. Ignacio González Cruz
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

José Ricardo Valdés Ortega
 TESORERO MUNICIPAL

María Antonia Cuervo del Ángel
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 2022-2025

TESORERIA
 2022-2025

CONTRALORIA
 2022-2025

TRI/2023/CERRO AZUL/23419