

del Estado de Veracruz

DATOS GENERALES														
Municipios:		Cerro Azul				Ejercicio:		2015						
Fondos:		Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)				Localidad:		CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA, BENITO JUÁREZ						
No. de obra:		2015300341026				Fecha de elaboración:		30 de septiembre del 2015						
Descripción de la obra:		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA, BENITO JUÁREZ				Hoja		1	DE	1				
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
24	TRAZO Y REVERECIÓN DE TERRENO PLANO MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	m2	720.00	0		720.00	\$ 4.83	0.00	0.00	\$ -4.83	\$ 3,477.60	0.00	\$ -	\$ 3,477.60
54	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	118.13	0		118.13	\$ 21.60	0.00	0.00	\$ 21.60	\$ 2,551.61	0.00	\$ -	\$ 2,551.61
725	CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.	m3	42.06	0		42.06	\$ 16.02	0.00	0.00	\$ 16.02	\$ 673.80	0.00	\$ -	\$ 673.80
717	ACARREO EN CAMION 1er km DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. NO INCLUYE CARGA A CAMION	m3	42.06	0		42.06	\$ 12.99	0.00	0.00	\$ 12.99	\$ 546.36	0.00	\$ -	\$ 546.36
723	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. NO INCLUYE CARGA A CAMION	m3/km	44.49	0		44.49	\$ 6.18	0.00	0.00	\$ 6.18	\$ 274.95	0.00	\$ -	\$ 274.95
47	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO I EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	78.75	0		78.75	\$ 21.47	0.00	0.00	\$ 21.47	\$ 1,690.76	0.00	\$ -	\$ 1,690.76
613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUVO PARA ALCANTARILLADO DE P.V.C. 4-25 SANITARIO DE 8" (20 cm) DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA.	ml	120.00	0		120.00	\$ 224.60	0.00	0.00	\$ 224.60	\$ 26,952.00	0.00	\$ -	\$ 26,952.00
629	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE PVC DE 8" x 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	5.00	0		5.00	\$ 229.00	0.00	0.00	\$ 229.00	\$ 1,145.00	0.00	\$ -	\$ 1,145.00
SUMC045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 6" x 45 DE PVC SERIE 25.	pza	5.00	0		5.00	\$ 227.68	0.00	0.00	\$ 227.68	\$ 1,138.40	0.00	\$ -	\$ 1,138.40
SUMAC087	SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA MNA EN TUBERIAS DE DRENAJE	m3	26.06	0		26.06	\$ 320.21	0.00	0.00	\$ 320.21	\$ 8,344.67	0.00	\$ -	\$ 8,344.67
35	RELLENO COMPACTADO CON PISON A MANO INCLUYE ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 cm. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	m3	119.37	0		119.37	\$ 90.93	0.00	0.00	\$ 90.93	\$ 10,854.31	0.00	\$ -	\$ 10,854.31
188	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25m. ATIZON APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE LA MANPOSTERIA, ESCALONES. NO INCLUYE BROCA Y TAPA DE CONCRETO DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 m. SOBRE TUVO DE 0.30 A 0.45 m DE PROFUNDIDAD RASANTE H.D.R. 2.00 m.	pza	3.00	0		3.00	\$ 5,251.00	0.00	0.00	\$ 5,251.00	\$ 15,753.00	0.00	\$ -	\$ 15,753.00
201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCA Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA	pza	3.00	0		3.00	\$ 1,086.47	0.00	0.00	\$ 1,086.47	\$ 3,259.41	0.00	\$ -	\$ 3,259.41


Adolfo De La Cruz Marquez
Contratista
Ejecutivo

Ing. Manuel Arturo Nares Ordóñez
Obras Públicas
Ma. Sc.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2014-2017

Lic. Lidyvina Ramirez Ahumada
Presidenta Municipal
Autoridad