

24	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	m2	45.50	0	45.50	\$ 4.83	0.00	0.00	\$ 4.83	\$ 219.77	0.00	\$ -	\$ 219.77
54	EXCAVACION A MAGUNA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 m. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	m3	40.95	0	40.95	\$ 21.60	0.00	0.00	\$ 21.60	\$ 884.52	0.00	\$ -	\$ 884.52
725	CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 350 SCERE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.	m3	11.47	0	11.47	\$ 18.02	0.00	0.00	\$ 18.02	\$ 206.69	0.00	\$ -	\$ 206.69
717	ACARREO EN CAMION 1m3 DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION MATERIAL EN EL LUGAR YACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M.	m3	11.47	0	11.47	\$ 12.99	0.00	0.00	\$ 12.99	\$ 149.00	0.00	\$ -	\$ 149.00
725	ZAPATA DE 1.20 X 1.20 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAM. A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, CUBRIMA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3/m	11.47	0	11.47	\$ 6.16	0.00	0.00	\$ 6.16	\$ 70.88	0.00	\$ -	\$ 70.88
47	APINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECC TIPO II EN OBRA PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	m2	27.30	0	27.30	\$ 21.47	0.00	0.00	\$ 21.47	\$ 586.13	0.00	\$ -	\$ 586.13
612	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE P.V.C. 4-25SANITARIO DE 5(15 cm) DE DIAMTRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	m	65.00	0	65.00	\$ 135.62	0.00	0.00	\$ 135.62	\$ 8,815.30	0.00	\$ -	\$ 8,815.30
SUMAGOST	SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA EN TUBERIAS DE DRENAJE	m3	13.65	0	13.65	\$ 322.21	0.00	0.00	\$ 322.21	\$ 4,398.17	0.00	\$ -	\$ 4,398.17
35	RELLENO COMPACTADO CON PISON A MANO INCLUYE ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 cm, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	30.03	0	30.03	\$ 90.93	0.00	0.00	\$ 90.93	\$ 2,730.63	0.00	\$ -	\$ 2,730.63
165	REQUETRO DE 0.40x0.40x1.00 m MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE RCJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 150 kg/cm2 INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	pda	13.00	0	13.00	\$ 1,492.59	0.00	0.00	\$ 1,492.59	\$ 19,403.67	0.00	\$ -	\$ 19,403.67
537	BASE HIDRAULICA 75-25% (GRABA DE 1/2" CEMENTANTE) DE 20 cms DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU PVSIM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	910.00	0	910.00	\$ 73.06	0.00	0.00	\$ 73.06	\$ 66,484.60	0.00	\$ -	\$ 66,484.60
23	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILA DE MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00m.	m2	910.00	0	910.00	\$ 5.21	0.00	0.00	\$ 5.21	\$ 4,741.10	0.00	\$ -	\$ 4,741.10
SUMA DE TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS												\$ 108,640.46	
SUBTOTAL DE PRESUPUESTO												\$ 199,925.16	
IVA												\$ 31,988.03	
Total												\$ 231,913.19	

ECIBI CONTRATISTA:


GARDO BALBOA HERNANDEZ
POR LA CONTRATISTA


ING. MANUEL ARTURO MARES CARDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
11 AYITO, CERRO AZUL, VER.


C. P. NORAELO BARAJAS LUGO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA

PRESIDENTE M. C. R.