

DATOS GENERALES

Municipio: Cerro Azul, Veracruz
Fondo: Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
No. de obra: 2015300341005
Ejercicio: 2015
Localidad: Cerro Azul
Fecha de elaboración:
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
24	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	500,00	0,00	0,00	500,00	6,04	0,00	0,00	\$ 6,04	\$ 3.020,00	\$ -	\$ -	\$ 3.020,00
A	DESMANTELAMIENTOS DE MUROS DE ADOBE DE 5X5, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	LOTE	20,00	0,00	0,00	20,00	195,39	0,00	0,00	\$ 195,39	\$ 3.907,80	\$ -	\$ -	\$ 3.907,80
36	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20,00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	240,00	0,00	0,00	240,00	100,99	0,00	0,00	\$ 100,99	\$ 24.237,60	\$ -	\$ -	\$ 24.237,60
51	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	230,10	0,00	0,00	230,10	110,36	0,00	0,00	\$ 110,36	\$ 25.393,84	\$ -	\$ -	\$ 25.393,84
B	ZAPATA DE 1,00X1,00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE DIAM A CADA 20CM, EN AMBOS SENTIDOS, 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	160,00	0,00	0,00	160,00	759,39	0,00	0,00	\$ 759,39	\$ 121.502,40	\$ -	\$ -	\$ 121.502,40
71-A	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	160,00	0,00	0,00	160,00	406,4	0,00	0,00	\$ 406,40	\$ 65.024,00	\$ -	\$ -	\$ 65.024,00
30-A	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS DE 20CM, SIN CONTROL DE LABORATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA	M3	169,02	0,00	0,00	169,02	79,94	0,00	0,00	\$ 79,94	\$ 13.511,46	\$ -	\$ -	\$ 13.511,46
87	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	400,00	0,00	0,00	400,00	275,63	0,00	0,00	\$ 275,63	\$ 110.252,00	\$ -	\$ -	\$ 110.252,00
254	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	900,00	0,00	0,00	900,00	228,26	0,00	0,00	\$ 228,26	\$ 205.434,00	\$ -	\$ -	\$ 205.434,00

