

DATOS GENERALES													
Municipio:		Cerro Azul				Ejercicio:		2015					
Fondo:		Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)				Localidad:		CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. VICENTE GUERRERO					
No. de obra:		201530341020				Fecha de elaboración:		30 de septiembre 2015					
Descripción de la obra:		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VICENTE GUERRERO				Hoja		1 de 1					
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. adit.	Vol. deduc.	Vol. total	P.M. PRESUP.	P.M. Increment.	P.M. Decremento.	P.M. Resulta.	Importe asuma.	Importe aditivos	Importe deducibles
24	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	166.76	0		166.76	\$ 6.46	0.00	0.00	\$ 6.46	\$ 1,077.27	0.00	\$ -
51	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.50 m. de prof., con afino manual de taludes y fondo. Incluye: material seco tipo b, medio compacto. Incluye: herramienta, mano de obra, excavación manual. La medición se efectúa por metro cubo con aproximación de dos decimales, la sujeción de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el sistema. el precio unitario incluye: mano de obra, herramientas, p.u.a.t.	m3	16.00	0		16.00	\$ 94.52	0.00	0.00	\$ 94.52	\$ 1,512.32	0.00	\$ -
31	Relevo compactado con pison de mano en capas de 20 cm., utilizando material mejorado.	m2	22.65	0		22.65	\$ 260.24	0.00	0.00	\$ 260.24	\$ 5,894.44	0.00	\$ -
462	Guarniciones de concreto hecho en obra de FICP 150 kg/cm2 de 0.15x0.20x0.40 cm., incluye: materiales, obra de obra, equipo y herramienta.	m2	166.76	0		166.76	\$ 226.11	0.00	0.00	\$ 226.11	\$ 37,706.10	0.00	\$ -
477	Banqueta de concreto FICP 150 kg/cm2 hecho en obra de 10 CM de espesor vaciado en forma alternada a cada 7.50 M. acabado esbozado y remate en ancha con volador incluye: suministros, aceros, afino del terreno, cimbrado y reglas en fronteras, elaboración y vaciado del concreto. (En tramos no mayores de 1.00 a 5.00 M alternados).	m2	108.39	0		108.39	\$ 227.97	0.00	0.00	\$ 227.97	\$ 24,709.67	0.00	\$ -
713	Suministro y Aplicación de Pintura amarilla Trafico Pesado en Guarniciones con un desarrollo de 30 cm. Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.	m2	166.76	0		166.76	\$ 30.59	0.00	0.00	\$ 30.59	\$ 5,101.19	0.00	\$ -
23	Limpieza de obra para entrega, incluye: mano de obra, retiro de los materiales sobrantes, aceros horizontales dentro y fuera de la obra, equipo y herramienta.	m2	166.76	0		166.76	\$ 10.15	0.00	0.00	\$ 10.15	\$ 1,692.61	0.00	\$ -
SUBTOTAL DE PRESUPUESTO											\$	77,693.97	
IVA											\$	12,431.03	
Total											\$	90,125.00	


Alc. Carlos Vázquez Cárdenas
Concejalista
Ejecutor


Ing. Manuel Arango
Director General de Obras Públicas


Lic. Nora Edy Balcas
Técnica Especialista


Lic. Leonardo
Técnico Especialista

SECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2014-2017